

Descrierea succintă cu privire la stadiul proiectului

Data: 03.04.2026

Titlu proiect: "Restaurare imobil Sinagoga"

Titlu Apel: PRNV/2023/711/1 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea – URBAN

Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Autoritatea de Management: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Seini

Cod SMIS: 302106

Proiectul "RESTAURARE IMOBIL SINAGOGĂ" continuă să avanseze, înregistrând progrese importante în perioada octombrie 2025 – martie 2026



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro


OCTOMBRIE 2025

În cursul lunii octombrie, lucrările au continuat conform graficului de execuție, fiind înregistrat progres la următoarele lucrări de execuție:

- S-au executat lucrări de montare a pavajului pe zona cu amenajări exterioare.
- S-au realizat lucrări de tencuiei exterioare la fațada principală, sudică și vestică.
- În interior, s-a lucrat la profilele decorative, în special în zona estică.
- Au continuat lucrările la sistemul de încălzire în pardoseală.
- La nivelul etajului s-au efectuat zugrăveli interioare.
- În zona tribunei, s-a realizat așternerea stratului de argilă peste bolțișoare și s-au executat lucrări la balustrada din lemn.
- A fost montată rozeta cu vitraliu pe fațada principală.

De asemenea:

- A fost stabilită culoarea pentru zona de tribună, în urma consultărilor dintre constructor, proiectant și reprezentanții primăriei.
- Au continuat discuțiile privind pachetul de candelabre și lustre, fiind prezentate modele, specificații tehnice și particularități ale corpurilor de iluminat în cadrul echipei de implementare.



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

NOIEMBRIE 2025

Luna noiembrie a marcat continuarea lucrărilor de restaurare la imobilul Sinagogă .

Lucrările au fost desfășurate conform graficului de execuție, respectând cerințele tehnice și indicațiile proiectantului.

Etapele realizate în această lună au vizat în principal continuarea lucrărilor privind tencuielile exterioare la fațadele imobilului.

A fost finalizată turnarea șapei de la parter.

Au fost începute lucrările pentru încălzirea în pardoseală la nivelul tribunei.



Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM


www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

DECEMBRIE 2025

În această lună au continuat lucrările de montare:

- plăci termoizolante suport pentru încălzirea în pardoseală la nivelul tribunei
- pavaj trotuare – zona alei exterioare
- tâmplărie exterioară – corp C1 din lemn
- dușumele din lemn în zona etaj
- borduri în zona de acces principală
- placare cu piatra naturală(travertin) la parter în sala mare

De asemenea s-a lucrat la sigilarea vitraliilor montate și la tencuielile exterioare de la fațada principală.



Investim în viitorul regiunii

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

IANUARIE 2026


În luna ianuarie lucrările au continuat .

S-a finalizat:

- placarea cu piatră naturală.
- vopsirea elementelor de lemn: balustradă, tâmplărie exterioară și interioară.

În data de 13 ianuarie a fost emis ordinul de sistare a lucrărilor în șantier, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Sistarea a fost determinată de temperaturile scăzute și precipitațiile specifice sezonului rece, care nu permit desfășurarea lucrărilor în condiții optime de calitate și siguranță, existând riscul afectării materialelor și al execuției.



FEBRUARIE 2026

În luna februarie lucrările au fost în continuare sistate din cauza temperaturilor scăzute.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

MARTIE 2026

În data de 9 martie a fost emis ordinul de reluare a lucrărilor, ca urmare a îmbunătățirii condițiilor meteorologice, care au permis continuarea intervențiilor în parametri normali.

S-au continuat lucrările de restaurare la fațada principală.

Au început lucrările de amenajare a curții exterioare: placare alei, amenajare spațiu verde.

Ne apropiem de finalizarea lucrărilor .



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

În perioada octombrie 2025 - martie 2026, echipa de implementare a proiectului a realizat următoarele activități suport:

- Actualizarea site-ului dedicat proiectului ori de câte ori a fost necesar, fiind accesibil la link-ul <https://restaurare-sinagoga.seini.ro/>
- Verificarea, recepționarea și achitarea situațiilor de lucrări aferente execuției lucrărilor.
- Verificarea, recepționarea și achitarea facturilor aferente contractelor de servicii.
- Actualizarea lunară a Graficului Cererilor de Rambursare pe baza Graficelor de Plăți
- Depunerea și transmiterea dosarelor cererilor de rambursare aferente
- Analiza deciziilor de autorizare a cererilor de rambursare, formularea de eventuale contestații, implementarea măsurilor dispuse de finanțator.
- Evidența contabilă distinctă aferentă proiectului și transmiterea periodică a reconcilierii contabile către finanțator.
- Lansarea procedurii de achiziție pentru dotare, digitalizare și digitizare.
- Întocmirea de Acte Adiționale la contractele existente, după caz.
- Realizarea raportărilor trimestriale în platforma MySmis.
- Transmiterea de Notificări în platforma pentru modificări/actualizări.
- Arhivarea fizică și electronică a tuturor documentelor.
- Urmărirea și implementarea tuturor instrucțiunilor transmise de către finanțator.
- Asigurarea respectării principiilor orizontale prevăzute de finanțator.
- Organizarea și participarea la ședințe de lucru.
- Vizite periodice în teren pentru a urmări progresul fizic și calitativ al lucrărilor.
- Comunicare și colaborare constantă cu ofițerul de proiect.

Proiectul „Restaurare Imobil Sinagoga” se apropie de finalizarea lucrărilor de restaurare a imobilului. Echipa de implementare se întâlnește periodic pentru a discuta progresul și a monitoriza îndeaproape fiecare etapă importantă, asigurându-se că toate instrucțiunile și pașii necesari sunt respectați pentru o execuție eficientă a proiectului.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Valoare Totală Proiect: 12.215.768,18 RON

-AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 10,639,474.41 RON

-Contributia națională este de: 1.411.358,82 RON

-Cofinanțarea Uniunii Europene este de: 9.228.115,59 RON

Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, respectiv între data de 03.04.2024 și 31.05.2026.

Facebook

→ ID Tag: @regionordvest

→ Link: <https://www.facebook.com/regionordvest>

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: <https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest>

LinkedIn

→ ID Tag: @ADR Nord-Vest

→ Link: www.linkedin.com/in/adr-nv Instagram

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: https://www.instagram.com/adr_nord_vest/

Twitter

→ ID Tag: @ADRVN

→ Link: <https://twitter.com/ADRVN>

Datele de contact ale beneficiarului

Primăria Orașul Seini, str. P-ța Unirii nr. 16, județul Maramureș

Cod poștal: 435400; Tel.: 0729986470

web: www.seini.ro; e-mail: primariaseini@yahoo.com

Persoană de contact: Bogdan Raul Florin, Manager proiect. Tel.: 0747802127

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro