



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Descrierea succintă cu privire la stadiul proiectului

Data: 03.10.2025

Titlu proiect: "Restaurare imobil Sinagoga"

Titlu Apel: PRNV/2023/711/1 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea – URBAN

Program: Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Autoritatea de Management: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Seini

Cod SMIS: 302106

Proiectul "RESTAURARE IMOBIL SINAGOGĂ" continuă să avanseze, înregistrând progrese importante în perioada aprilie 2025 – septembrie 2025



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

APRILIE

Luna aprilie a marcat continuarea lucrărilor de restaurare la imobilul Sinagogă .

Lucrările au fost desfășurate conform graficului de execuție, respectând cerințele tehnice și indicațiile proiectantului.

Etapele realizate în această lună au vizat în principal placarea tavanului cu plăci de vată minerală, montarea de tavane false din gips carton pe schelet metalic, finisajele interioare și lucrările de montaj ale sistemelor de încălzire, precum și elementele de închidere și protecție exterioară.

Echipa de șantier a desfășurat activități de consolidare și pregătire pentru montarea detaliilor ornamentale.

Activitățile s-au derulat în condiții corespunzătoare, sub supravegherea echipei tehnice, fără abateri semnificative de la proiectul tehnic.



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

MAI

La Corp C1 – SINAGOGĂ au fost montate elementele ornamentale la acoperiș, gata confecționate, precum și tabla zincată pe tot corpul. Aspectul exterior al monumentului a început să prindă contur, reflectând fidel detaliile arhitecturale originale.



IUNIE

În această lună la Corp C1 – SINAGOGĂ s-au montat cupolele, o etapă importantă în refacerea volumetriei originale a edificiului.

Lucrările s-au desfășurat cu grijă pentru respectarea detaliilor istorice și a autenticității monumentului.

S-au făcut lucrări la partea de instalații electrice și curenți slabi.

S-a mai lucrat la profilele decorative din zona streașinii, la fațadele laterale și fațada posterioară.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

IULIE

Lucrările desfășurate în luna iulie au avansat în special pe partea de finisaje interioare și decorațiuni exterioare, și anume:

- Execuția lucrărilor la decoruri și ornamente exterioare.
- Lucrări de tencuieli interioare în zona navei centrale (tavan boltit) și în casa scării – tencuieli grosiere la pereți și tavane.
- Finisarea, șlefuirea și gletuirea suprafețelor interioare, urmate de zugrăvirea tavanelor.
- Montarea tâmplăriei și pregătirea pentru montajul vitraliilor.
- Poziționarea finală a aleilor și începerea lucrărilor de sistematizare verticală în curte (borduri, alei).



AUGUST

În această lună, activitatea pe șantier s-a concentrat pe lucrările de finisare, sistematizare și detalii decorative, atât la Corp C1 – SINAGOGĂ, cât și la clădirea administrativă.

S-au desfășurat lucrări la decorurile și ornamentele exterioare, precum și tencuieli interioare și exterioare în diferite zone ale clădirilor. Au continuat lucrările de sistematizare pe verticală, constând în amenajarea aleilor, realizarea pavajelor și montarea bordurilor.

La corpul administrativ s-a aplicat tencuiala decorativă pe ultimele două fațade, sudică și vestică, în timp ce la Sinagogă s-au efectuat lucrări de vopsire în turnul sudic, precum și zugrăvirea peretelui nordic și pregătirea fațadei estice pentru zugrăveală.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

În luna august a avut loc o vizită de monitorizare a proiectului din partea reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, inclusiv dl. director general Boloș Marcel, în cadrul căreia s-a confirmat progresul fizic și calitativ al proiectului.

În data de 16.08.2025 a fost organizat și Târgul de Antichități, desfășurat anual în orașul Seini, conform planului de marketing și promovare al proiectului.



„Târgul de Antichități” – ediția a III-a, desfășurat la Seini, a adunat colecționari, meșteșugari și iubitori de frumos.

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

SEPTEMBRIE

În această lună s-au finalizat lucrările la trotuarele care împrejmuesc curtea monumentului (montare borduri și pavaje), a fost desfăcuta schela de pe fațada nordică, au fost executate lucrările de decopertare în zona aleii din curte.

De asemenea, au fost efectuate lucrări de ignifugare și s-au realizat pardoselile din material lemnos în pod, în zona circulabilă.

În paralel, s-au executat lucrări de finisare și montare a balustradelor din lemn, inclusiv a balustradei interioare din zona cursivă a sinagogii.

După finalizarea acestor lucrări, s-a procedat la desfacerea schelei.



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”

În perioada aprilie 2025 - septembrie 2025, echipa de implementare a proiectului a realizat următoarele activități suport:

- Actualizarea site-ului dedicat proiectului ori de câte ori a fost necesar, fiind accesibil la link-ul <https://restaurare-sinagoga.seini.ro/>
- Verificarea, recepționarea și achitarea situațiilor de lucrări aferente execuției lucrărilor.
- Verificarea, recepționarea și achitarea facturilor aferente contractelor de servicii.
- Actualizarea lunară a Graficului Cererilor de Rambursare pe baza Graficelor de Plăți
- Depunerea și transmiterea dosarelor cererilor de rambursare
- Analiza deciziilor de autorizare a cererilor de rambursare
- Evidența contabilă distinctă aferentă proiectului și transmiterea periodică a reconcilierii contabile către finanțator.
- Pregătirea achiziției pentru dotare, digitalizare și digitizare
- Întocmirea de Acte Adiționale la contractele existente, după caz.
- Realizarea raportărilor trimestriale în platforma MySmis.
- Transmiterea de Notificări în platforma pentru modificări/actualizări.
- Arhivarea fizică și electronică a tuturor documentelor.
- Urmărirea și implementarea tuturor instrucțiunilor transmise de către finanțator.
- Asigurarea respectării principiilor orizontale prevăzute de finanțator.
- Organizarea și participarea la ședințe de lucru.
- Vizite periodice în teren pentru a urmări progresul fizic și calitativ al lucrărilor.
- Comunicare și colaborare constantă cu ofițerul de proiect.

Proiectul „Restaurare Imobil Sinagoga” înregistrează progrese semnificative, activitățile fiind coordonate cu precizie pentru a atinge obiectivele stabilite. Echipa de implementare se întâlnește periodic pentru a discuta progresul și a monitoriza îndeaproape fiecare etapă importantă, asigurându-se că toate instrucțiunile și pașii necesari sunt respectați pentru o execuție eficientă a proiectului.

Investim în viitorul regiunii!



www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Valoare Totală Proiect: 12.215.768,18 RON

-AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 10,639,474.41 RON

-Contributia națională este de: 1.411.358,82 RON

-Cofinanțarea Uniunii Europene este de: 9.228.115,59 RON

Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, respectiv între data de 03.04.2024 și 31.05.2026.

Facebook

→ ID Tag: @regionordvest

→ Link: <https://www.facebook.com/regionordvest>

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: <https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest>

LinkedIn

→ ID Tag: @ADR Nord-Vest

→ Link: www.linkedin.com/in/adr-nv Instagram

→ ID Tag: @adr_nord_vest

→ Link: https://www.instagram.com/adr_nord_vest/

Twitter

→ ID Tag: @ADARNV

→ Link: <https://twitter.com/ADARNV>

Datele de contact ale beneficiarului

Primăria Orașul Seini, str. P-ța Unirii nr. 16, județul Maramureș

Cod poștal: 435400; Tel.: 0729986470

web: www.seini.ro; e-mail: primariaseini@yahoo.com

Persoană de contact: Bogdan Raul Florin, Manager proiect. Tel.: 0747802127

Investim în viitorul regiunii!



www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro